

Số: /BC- UBND

Tỉnh An, ngày tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh năm 2024

Thực hiện Công văn số 571/ QLĐT ngày 06/9/2024 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi về việc báo cáo kết quả thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh năm 2024, với các nội dung sau:

1. Kết quả tiếp nhận xi măng, tình hình tổ chức thi công thực tế ngoài hiện trường tính đến thời điểm hiện tại (*theo mẫu bảng kèm theo*).

2. Kết quả giải ngân kinh phí:

- Chưa thực hiện nguồn ngân sách của tỉnh.
- Nguồn ngân sách của thành phố chưa có Kế hoạch, Quyết định phân bổ nguồn ngân sách.

3. Dự kiến kế hoạch hoàn thành: Đến ngày 30/10/2024.

4. Khó khăn, vướng mắc: không.

5. Đề xuất, kiến nghị.

Kính đề nghị UBND thành phố phê duyệt nguồn ngân sách của thành phố.

UBND có Báo cáo Kính trình Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi tổng hợp.

Nơi nhận:

- Phòng Quản lý Đô thị thành phố Quảng Ngãi;
- CT, các PCT – UBND xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Khương

**BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN
XÃ TỊNH AN THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG CỦA UBND TỈNH NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số /BC- UBND ngày /9/2024 của UBND xã Tịnh An)

STT	Loại đường, tên đường	Quy mô, khối lượng được duyệt		Khối lượng xi măng đã tiếp nhận (Tấn)	Quy mô, khối lượng đã thực hiện		Tỷ lệ % (KLXM đã tiếp nhận)	Tỷ lệ % (KLXM đã thi công)	Ghi chú (Đã thi công xong, đang thi công, chưa thi công)
		Chiều dài (m)	Khối lượng xi măng (Tấn)		Chiều dài (m)	Khối lượng xi măng (Tấn)			
	XÃ TỊNH AN	3,0	300	300	1180	118	100%	40%	
I	Thôn Long Bàn	1,33	130	130	980	98	130		
1	Trần Sung - Võ Văn Tam - Trần Văn Vinh	250	25	25			25		Đã giải phóng mặt bằng xong
2	Tuyến Huỳnh Thanh - Trương Kết	230	23	23	230	23	23	100%	Thi công xong
3	Tuyến Huỳnh Thoa - Phan Thế A	200	20	20	200	20	20	100%	Thi công xong
4	Tuyến Nguyễn Thị Trọng - Nguyễn Văn Thân	200	20	20	200	20	20	100%	Thi công xong
5	Tuyến Huỳnh Thị Nga - Kiều Thị Trọng	300	30	30	200	20	30	67%	Đang thi công
6	Tuyến ngõ Nguyễn Xinh - Lý Văn Tường	150	15	130	150	15	15	100%	Thi công xong

II	Thôn Tân Mỹ	920	92	92		20	92		
1	Tuyển ngũ Nguyễn Tuấn Phạm Dung-Phạm Hoàng Nhân- Trần Anh Tuấn	180	18	18			18		Đã giải phóng mặt bằng xong
2	Tuyển Phan Minh Chánh - Trương Thành - Trần Văn Thạch - Bùi Thị Xí -	200	20	20			20		Đã giải phóng mặt bằng xong
3	Tuyển Võ Văn Tam - Lê Minh Châu - Nguyễn Thị Thường - Miều	320	32	32	200	20	32	63%	Đang thi công
4	Tuyển Trần Văn Trà - Trần Hưng -	100	10	10			10		Đã giải phóng mặt bằng xong
5	Tuyển Trần Minh Trung - Nguyễn Thị Kia	120	12	12			12		Đã giải phóng mặt bằng xong
III	Đường nội đồng	750	75	75			75		
1	Tuyển Đồng Thuế Dưới - Gò Mã rộng	300	30	30			30		Đã giải phóng mặt bằng xong
2	Tuyển ngũ Phạm Ngân giáp bãi	200	20	20			20		Đã giải phóng mặt bằng xong
3	Tuyển ngũ Phạm Dân ra giáp bãi	250	250	250			250		Đã giải phóng mặt bằng xong