

Số: /BC - BQL XD

Tỉnh An, ngày 24 tháng 10 năm 2024

**BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Nâng cấp sửa chữa tuyến đường ngõ Đình Tấn Hùng –
Trạm biến thế I xã Tịnh An.**

UBND Xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi báo cáo hoàn thành xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa tuyến đường ngõ Đình Tấn Hùng – Trạm biến thế I xã Tịnh An, với các nội dung sau:

1. Tên công trình Nâng cấp sửa chữa tuyến đường ngõ Đình Tấn Hùng – Trạm biến thế I xã Tịnh An.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý CT MTQGXD NTM xã Tịnh An.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Nội dung, quy mô công trình và các thông số kỹ thuật chủ yếu:

* **Loại, cấp công trình:**

- Cấp công trình: GTNT.

* **Quy mô xây dựng:**

- Tổng chiều dài tuyến $L=486,5m$. Trong đó:

+ Đoạn nâng cấp sửa chữa dài $436,62m$.

+ Đoạn đường không nâng cấp dài $49,88m$.

- Bề rộng mặt đường: $B_m=4,0m$.

- Bề rộng lề đường: $B_l=(0÷0,25)m$.

- Độ dốc ngang mặt đường: $I_m= 2\%$.

- Độ dốc ngang lề đường: $I_l= 4\%$.

- **Kết cấu mặt đường từ trên xuống đối với phần mặt đường BTXM hiện trạng nâng cấp:**

+ Mặt đường bằng BTXM M250 đá 2x4 dày trung bình $14cm$.

+ Lớp ni lông chống mất nước xi măng.

+ Lớp bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại B (đối với đoạn $Km0+00 ÷ Km0+131,81$ và đoạn $Km0+331.81 ÷ Km0+347,20$); Đoạn còn lại bằng BTXM M250 đá 2x4.

+ Mặt đường BTXM cũ hiện trạng.

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống đối với phần mặt đường mở rộng (mỗi bên 0,5m):

- + Mặt đường bằng BTXM M250 đá 2x4 dày 14cm.
- + Lớp ni lông chống mất nước xi măng.
- + Lớp cấp phối đá dăm loại B dày 12cm.
- + Lớp đất nền đường hiện trạng.

- Kết cấu nút giao thông giống kết cấu mặt đường nâng cấp.

- Kết cấu lề còn lại bằng đất đắp đầm chặt K95.

5. Danh sách các nhà thầu:

* Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn và XD Miền Trung.

* Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Minh Nhật.

* Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Xây dựng Tín Phát.

6. Ngày khởi công:

- Ngày khởi công: 24/07/2024.

- Ngày hoàn thành: 14/08/2024.

7. Những thay đổi so với thiết kế: Không

8. Chất lượng hạng mục công trình: Đạt yêu cầu so với thiết kế được duyệt.

Đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố tổ chức kiểm tra công trình và cho ý kiến để Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Phòng Quản lý đô thị thành phố;
- CT, PCT UBND xã;
- BQL Công trình;
- Lưu VP.

**TM. BQL CT MTQGXD NTM
TRƯỞNG BAN**

**VÕ VĂN KHƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN**